

- 押し込みパイプの復旧作業ならびに当社による現場確認が完了したことから、9月10日より試験的取り出し作業を再開しております。
- 9月10日の作業内容は、ガイドパイプ（内筒）に押し込みパイプ①を接続し、隔離弁の開操作を行い、ガイドパイプを挿入することで、午前7時20分にテレスコ式装置の先端治具が隔離弁を通過しております。（これをもって試験的取り出し作業の着手となります）
- 引き続き、廃炉の貫徹に向け、安全を最優先に緊張感を持って取り組んでまいります。

